



PERIODO	13 de enero de 2020	27 de marzo de 2020
---------	---------------------	---------------------

DO-SECUNDARIA/2019-21, de fecha 26 DE DICIEMBRE DE 2019, por la cual se declara el contratista: SAABSA ACEROS, S.A. DE C.V.

INICIO CONTRATO

TRA:10

--

30-dic-19
TERMINO CONTRATO

EJE 13-A-H

ALTA Y BAJA DE VOLUMENES

27-feb-20

--	--

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*, Table 1.1.


UNIDAD	PROYECTO	VOLUMENES		FU	IMPORTES		VOL. DE ALTA		VOL. DE BAJA	
		ECUADO	SALDO		CONTRATO	ECUADO	VOL. ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	IMPORTE ESTIMADO
M2	525.0000	481.9000	43.1000	\$ 4.64	\$ 2,435.00	\$ 2,235.02	\$ 0.0000	\$ -	\$ 43.1000	\$ 195.98
ML	128.0000	128.0000	0.0000	\$ 3,832.64	\$ 3,832.64	\$ 3,832.64	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M3	12.8000	12.8000	0.0000	\$ 418.92	\$ 5,352.18	\$ 5,352.18	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M3	17.5200	0.0000	17.5200	\$ 18.73	\$ 335.64	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 17.5200	\$ 335.64
M2	64.0000	64.0000	0.0000	\$ 89.50	\$ 5,728.00	\$ 5,728.00	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M2	64.0000	64.0000	0.0000	\$ 93.97	\$ 6,014.08	\$ 6,014.08	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	16.0000	16.0000	0.0000	\$ 2,894.85	\$ 46,317.60	\$ 46,317.60	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	16.0000	16.0000	0.0000	\$ 1,653.12	\$ 26,449.92	\$ 25,449.92	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M3	76.4160	0.0000	0.0000	\$ 489.37	\$ 37,395.70	\$ 37,395.70	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M2	64.0000	0.0000	64.0000	\$ 266.69	\$ 18,277.76	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 64.0000	\$ 18,277.76
M3	30.7200	0.0000	0.0000	\$ 46.14	\$ 1,478.66	\$ 1,478.66	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	16.0000	16.0000	0.0000	\$ 166.98	\$ 2,951.68	\$ 2,951.68	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
ML	190.0000	166.0000	23.9100	\$ 249.10	\$ 47,329.00	\$ 41,373.02	\$ 0.0000	\$ -	\$ 23.9100	\$ 5,985.98
PZA	16.0000	16.0000	0.0000	\$ 1,149.73	\$ 18,395.68	\$ 18,395.68	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	16.0000	0.0000	16.0000	\$ 4,110.87	\$ 63,773.92	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 16.0000	\$ 63,773.92
PZA	8.0000	0.0000	8.0000	\$ 17,922.05	\$ 140,976.40	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 8.0000	\$ 140,976.40
PZA	10.0000	10.0000	0.0000	\$ 9,515.62	\$ 95,156.20	\$ 95,156.20	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	2.0000	0.0000	2.0000	\$ 27,358.14	\$ 64,716.28	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 2.0000	\$ 64,716.28
ML	105.0000	103.1100	1.8900	\$ 207.43	\$ 21,780.15	\$ 21,388.11	\$ 0.0000	\$ -	\$ 1.8900	\$ 382.04
ML	210.0000	210.0000	0.0000	\$ 174.42	\$ 36,628.20	\$ 36,628.20	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
M2	525.0000	525.0000	0.0000	\$ 256.45	\$ 134,111.25	\$ 134,111.25	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
ML	70.0000	70.0000	0.0000	\$ 448.90	\$ 31,423.00	\$ 31,423.00	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
ML	35.0000	35.0000	0.0000	\$ 326.70	\$ 11,389.60	\$ 11,389.60	\$ 0.0000	\$ -	\$ 0.0000	\$ -
PZA	70.0000	35.0000	35.0000	\$ 150.79	\$ 10,555.30	\$ 5,277.65	\$ 0.0000	\$ -	\$ 35.0000	\$ 5,277.65
PZA	4.0000	0.0000	4.0000	\$ 1,033.28	\$ 4,353.12	\$ -	\$ 0.0000	\$ -	\$ 4.0000	\$ 4,353.12

ING. J. MANUEL ZAMUDIO ZAMUDIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELEON,
GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA:

Marzo 2020

PERIODO

En la ciudad de Moreleon, Gto., en el mes de Marzo del 2020, en cumplimiento a lo establecido en el art. 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y el art. 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243 del reglamento de la ley de obra publica y servicios relacionados con la para el estado y sus municipios de Gto., se procede a elaborar el finiquito de los trabajos contemplados bajo el contrato numero: PAMOD/PA/AD/FA/SE/TECHADO-SECUNDARIA/2019-21, de fecha 28 DE DICIEMBRE DEL 2020, los cuales ejecute el contratista: SAABSA AEROS, S.A. DE C.V.


OBRAS		INICIO CONTRATO		INICIO REAL DE LA OBRA		TRAMO		ESTIMACIONES		ALTA Y BAJA DE VOLUMENES			
LOCALIDAD:	MORELEON, GTO	30-dic-19	30-dic-19	13 de enero de 2020	13 de enero de 2020	E/E 1-3 - A/H	TRAMO	1 (UNO)	1 (UNO)	VOL. DE ALTA	VOL. DE ALTA	VOL. DE BAJA	VOL. DE BAJA
MUNICIPIO:	MORELEON, GTO	TERMINO CONTRATO	PROYECTO	A	A			VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO
CONTRATO NO.	PAMOD/PA/AD/FA/SE/TECHADO-SECUNDARIA/2019-21	27-feb-20	EJECUTADO	27 de marzo de 2020	27 de marzo de 2020								

CLAVE	CONCRETO	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMENES		PU	IMPORTE		VOL. ESTIMADO		MONTE ESTIMADO		VOL. ESTIMADO		MONTE ESTIMADO	
				EJECUTADO	SALDO		CONTRATO	EJECUTADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO	VOL. ESTIMADO	MONTE ESTIMADO
4.2	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CMS. CON BLOQUE DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CMS DE DIMENSIONES, APALANDO EN SU INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 31º X 1 1/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.0050	3.0000	1.0050	\$ 1,330.92	\$ 6,323.88	\$ 3,592.76	3.0000	\$ 3,592.76	0.0050	\$ -	1.0050	\$ 1,330.92	-	\$ -
5	INSTALACION ELECTRICA															
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFLECTORA DE 1000 WATTS. INCLUYE: TIPO CONDUCTO 1/2". MANO DE OBRAS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	PZA	6.0050	0.0050	6.0050	\$ 3,845.08	\$ 23,070.48	-	0.0050	\$ -	0.0050	\$ -	-	\$ -	6.0050	\$ 23,070.48
5.2	ALIMENTACION GENERAL DE LA OBRA A BASE DE POLIDUTO DE 1/2" REFORZADO Y CABLE NO. 10 INCLUYE: EXCAVACION, REGISTRO, RETLLENO, CONEXIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	65.4500	0.0050	65.4500	\$ 56.17	\$ 4,330.83	-	0.0050	\$ -	0.0050	\$ -	-	\$ -	65.4500	\$ 4,330.83
6	TERMINOS															
6.1	TRATAMIENTO DE OBRAS DE 2.00 X 2.00 M. A BASE DE LOMA, IMPRESA, REFORZADO, COLOCACION EN PUNTALES, PERMANENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.0050	1.0000	0.0050	\$ 1,511.37	\$ 1,511.37	\$ 1,511.37	1.0050	\$ 1,511.37	0.0050	\$ -	-	\$ -	0.0050	\$ -
6.2	LOGOTIPO REPRESENTATIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO GTO., SOBRE LAMINA LISA CON DIMENSIONES 0.80 M X 0.60 M C.M., 28. CON MARCO Y 2 REPUERZOS INTERMEDIOS DE PERIL CUADRADO C-180 CAL. 18. A UNA ALTURA DE 6 M EN LECHO BAJO DE CUBIERTA, SOLDADA A MONTE L-1. SOLDADURA DISEÑO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y TIPOGRAFIA ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, PINTURA Y ROTULADO DE LIMA DEL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	1.0050	1.0000	0.0050	\$ 1,660.36	\$ 1,650.36	\$ 1,650.36	1.0050	\$ 1,650.36	0.0050	\$ -	-	\$ -	0.0050	\$ -
CFC-01	CONCEPTOS FUERA DE CATEGORIO															
CFC-01	EXCAVACION EN CERA Y/O ZANIA POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.00	17.9200	0.0000	\$ 147.00	\$ -	\$ 2,634.24	17.9200	\$ 2,634.24	17.9200	\$ 2,634.24	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-02	CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION POR MEDIO DE EQUIPO MECANICO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 50 M. DESDE EL INTERIOR DEL PLANTEL, HASTA LA CALLE PARA SU SOSTRORIO RETIRO. INCLUYE: MANO DE OBRAS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.		0.00	30.7200	0.0000	\$ 73.17	\$ -	\$ 2,247.78	30.7200	\$ 2,247.78	30.7200	\$ 2,247.78	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-03	RETLENO MANUAL DE CERCAS CON PIEDRA DE 6" A 10" (PREDAPREN) ACONDICIONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 30 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.00	0.0000	0.0050	\$ 509.13	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0050	\$ -	-	\$ -	0.0050	\$ -
CFC-04	RETLENO MANUAL DE CERCAS CON GRAVA DE 1 1/2" ACONDICIONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 5 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.00	0.0050	0.0050	\$ 616.65	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0050	\$ -	-	\$ -	0.0050	\$ -
CFC-05	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M EN MEDIDAS INTERIORES, CON MARGEN DE 14 CM DE ESPESOR Y PISO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO. INCLUYE: APLE DE MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.		0.00	0.0000	0.0050	\$ 244.39	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0000	\$ -	-	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-06	REPETIDO EN TALUDES DE CERCAS CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 15 DE 2 CM DE ESPESOR. A REVENTON, CON LLAMA DE MADERA INCL. REMATES MATERIAL, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION, P.U.O.T.		0.00	6.9761	0.0050	\$ 89.31	\$ -	\$ 623.04	6.9761	\$ 623.04	6.9761	\$ 623.04	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO NEGRO EN TALUDES DE CERCAS, SOBRE CIMENTACION EXISTENTE CON FILTRACIONES DE HUMEDAD Y A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. DE PISO TERMINADO INCLUYE: DESPERDICIO, ACARREOS INTERIORS Y EXTERIORS DE LA OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REPARACION DE TUBERIA DE ORIENTE PLUMBA EXISTENTE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RETLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES.		0.00	0.0000	0.0050	\$ 19.52	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0000	\$ -	-	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-08	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F-C-200 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLODA 6.40X10, PASADUJOS DE VARILLA DE 3/8" DE 30 CM DE LONGITUD POLIDUTOS A CADA 30 CM, CORTES EN JUNTAS DE DILATACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON SELADOR DE POLIDUTOS AUTOMANTANTE Y COLA DE PATA, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.00	130.7600	0.0000	\$ 218.42	\$ -	\$ 36,405.20	130.7600	\$ 36,405.20	130.7600	\$ 36,405.20	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-09	COLADURA AUTOMANTANTE Y COLA DE PATA, MANO DE OBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		0.00	0.0000	0.0050	\$ 221.08	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0000	\$ -	-	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA C-1 (ØR 132 X 1.00) DE LONGITUD. INCLUYE: 4 CARTABANOS DE 74 X 140 CM EN 1/4" FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	16.0000	0.0000	\$ 5,708.56	\$ -	\$ 91,335.95	16.0000	\$ 91,335.95	16.0000	\$ 91,335.95	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-11	FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA 1 AR-1 PARA UN CLARO DE 13.82 A PLANOS EXTERIORES DE COLUMNAS (VER PLANOS ESTRUCTURALES). INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	8.0000	0.0000	\$ 17,412.97	\$ -	\$ 138,303.76	8.0000	\$ 138,303.76	8.0000	\$ 138,303.76	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-12	FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA 2 AR-2 CENTRAL PARA UN CLARO DE 4.85 A PLANOS DE COLUMNAS (VER PLANOS ESTRUCTURALES). INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	10.0000	0.0000	\$ 3,815.22	\$ -	\$ 38,352.20	10.0000	\$ 38,352.20	10.0000	\$ 38,352.20	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-13	FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA 21 AR-21 EN EXTREMO NORTE PARA UN CLARO DE 1.55 X ELE DE COLUMNAS (VER PLANOS ESTRUCTURALES). INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	2.0000	0.0000	\$ 3,349.24	\$ -	\$ 6,598.48	2.0000	\$ 6,598.48	2.0000	\$ 6,598.48	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-14	FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA 22 AR-22 EN EXTREMO SUR PARA UN CLARO DE 4.55 X ELE DE COLUMNAS (VER PLANOS ESTRUCTURALES). INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	2.0000	0.0000	\$ 3,694.17	\$ -	\$ 7,358.34	2.0000	\$ 7,358.34	2.0000	\$ 7,358.34	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-15	FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA 1 AR-1 A VARGUERO L-1 (VER PLANOS ESTRUCTURALES). INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALE, SOLDADURA 7018 X 1/16". MATERIAL, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	0.0000	0.0050	\$ 316.28	\$ -	\$ -	0.0050	\$ -	0.0000	\$ -	-	\$ -	0.0000	\$ -

SAABSA AEROS, S.A. DE C.V.
HECTOR MANUEL REYES SEPULVEDA


ARG. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. MARUEL ZAMUDIO
SUPERVISOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELEON,
GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FECHA:

Marzo 2020

PERIODO

En la ciudad de Moreleon, Gto. en el mes de Marzo del 2020, en cumplimiento a lo establecido en el art. 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la misma y el art. 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243 del reglamento de la ley de obra publica y servicios relacionados con la para el estado y sus municipios de Gto., se procede a otorgar el finiquito de los trabajos contemplados bajo el contrato numero: PMDO/OP/ADP/AS/TECHADO-SECUNDARIA/2019-21, de fecha 26 de DICIEMBRE DEL 2020, los cuales ejefio el contratista: SABASA ACEROS, S.A. DE C.V..

UBICACION: TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA J. JESUS LOPEZ LOPEZ, MORELEON, GTO.

LOCALIDAD: MORELEON, GTO
MUNICIPIO: MORELEON, GTO
CONTRATO NO.: PMDO/OP/ADP/AS/TECHADO-SECUNDARIA/2019-21

INICIO CONTRATO
30-dic-19
TERMINO CONTRATO
27-feb-20


INICIO REAL DE LA OBRA
13 de enero de 2020
A
27 de marzo de 2020

PERIODO
27 de marzo de 2020

ESTIMACIONES

ALTA Y BAJA DE VOLUMENES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMENES		PU	IMPORTE		VOL. DE ALTA	VOL. DE BAJA
				ECUADO	ALDO		CONTRATO	EJECUTADO		
CFC-16	BALDA DE AGUA PLUVIAL DE TUBO DE 4" DE DIAMETRO DE PVC PARA EXTERIOR DE 7.00 M DE ALTURA Y UN DESARROLLO TOTAL DE 8.00 M. INCLUYE: CORDOS DE 4" X 49". CORPES DE 4" ABRAZADERAS GALVANIZADAS. SUMINISTRO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 1,275.53	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-17	SOMBRINERO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DE 4" DE DIAMETRO PARA DRENAR AGUA PLUVIAL INCLUYE: ESCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES, PLANTILLA DE TUBERIA FINO DE 7 CM DE ESPESOR, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE, CORTES, DESPERDICIOS, CORPES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSUMOS DE LUJANARIO DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS MODELO LIR-020 MARCA MEGALUX O SIMILAR, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CONEXIONES CON 3 HILOS DE CABLE THW CAL. N DE 0.30 M DE LONGITUD, 1 CONDUIT FS DE 1/2" CON TAPA CIEGA, ANILLOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 119.17	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-18	SOMBRINERO Y COLOCACION DE TUBERIA DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS MODELO LIR-020 MARCA MEGALUX O SIMILAR, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CONEXIONES CON 3 HILOS DE CABLE THW CAL. N DE 0.30 M DE LONGITUD, 1 CONDUIT FS DE 1/2" CON TAPA CIEGA, ANILLOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 1,726.02	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-19	CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 59.22	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 12 HASTA 8 M DE ALTURA, INCLUYE: EMPALMES, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, CORPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 17.97	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO EMPOTRAR CAT. CCOIE MARCA IGESA, INCLUYE: 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP, FIJACION, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 554.05	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-22	SOMBRINERO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DE 4" DE DIAMETRO PARA DRENAR AGUA PLUVIAL INCLUYE: ESCAVACIONES POR MEDIOS MANUALES, PLANTILLA DE TUBERIA FINO DE 7 CM DE ESPESOR, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE, CORTES, DESPERDICIOS, CORPES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSUMOS DE LUJANARIO DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 100 WATTS MODELO LIR-020 MARCA MEGALUX O SIMILAR, HASTA 8.00 M DE ALTURA, INCLUYE: CONEXIONES CON 3 HILOS DE CABLE THW CAL. N DE 0.30 M DE LONGITUD, 1 CONDUIT FS DE 1/2" CON TAPA CIEGA, ANILLOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 705.88	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-23	RECONSTRUCCION DE RECIPIENTE PARA AGUA PLUVIAL DE 40 X 60 X 90 CM CON TAPON DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 CM DE DIMENSION, APLAMADO EN SU INTERIOR, CON TAPA RECUPERADA TIPO RESILLA CON CONTRAMARCO DE HERRERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 734.09	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CFC-24	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.0000	0.0000	\$ 9.95	\$ -	\$ -	0.0000	\$ -
CONTRATADO		\$	1,003,289.54							
ESTIMADO		\$	1,003,289.54							
AMPLIACION		\$	-							
SUBTOTAL		\$	864,904.78							
I.V.A.		\$	136,384.76							
TOTAL		\$	1,003,289.54							



ING. J. MANUEL ZARUDIO
SUPERVISOR

ING. J. MANUEL ZARUDIO
SUPERVISOR