

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEON GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION



TOTAL ( X )

PARCIAL ( )

**OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ**

**MUNICIPIO:** MOROLEON GTO.

**CONTRATISTA:** C. MANUEL ORTEGA CERRATO

**PUCG:** GTO-SOP/PUC-4556-2019

### ANTECEDENTES

**CONTRATO No:** PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-JUAREZ/2020-01

**MONTO:** \$8,858,684.96

**AMPLIACION:** \$683,159.04

**CONVENIO:**

**TOTAL:** \$9,541,844.00

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 9 de julio de 2020


**FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:** 5 de diciembre de 2020

**FECHA DE INICIO REAL:** 9 de julio de 2020

**FECHA DE TERMINO REAL:** 5 de diciembre de 2020

**CONVENIO POR AMPLIACIÓN AL MONTO:** SI

**PRORROGA:** NO



### LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

**LUGAR DE RECEPCION:**

MOROLEON GTO.

**FECHA DE RECEPCION:**

12 de enero de 2021



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CERRATO

SANDRA  
[Signature]

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al de desarrollo social"

**INTERVIENEN**

POR LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO: LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA

DIR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO

SUPERVISOR: ARQ. SANDRA M. GARCIA ALCANTAR

CONTRALOR: LIC. MARÍA DE JESÚS ZAVALA GUTIÉRREZ

POR SEDESHU

REPRESENTANTE:

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE:

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE:

POR EL CONTRATISTA

RESIDENTE: ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN

CONTRATISTA: C. MANUEL ORTEGA CERRATO

CONTRATISTA: C. JESUS RAMIREZ QUEVEDO

Juan Manuel Ortega Guzman  
Manuel Ortega Cerrato  
[Signature]

**MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA EN LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON GTO.

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES, NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN

UN FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No.PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-JUAREZ/2020-01

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**  
CONTRATO No. PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-JUAREZ/2020-01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M A	PZA.	1.00
1.02	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEJANDO REFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,428.54
1.03	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILE DEL	M3	239.25
1.04	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILE DEL	M3	700.29
1.05	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO A 1er. Km.	M3	1,409.32
1.06	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO A KM SUBSECUENTES	M3/KM	12,546.60
2	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS		
2.01	EXCAVACIÓN EN CORTES PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: AFLOJE,	M3	2,401.90
2.02	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA HASTA A 1er. Km. FUERA	M3	3,122.48
2.03	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA	M3/KM	17,173.65

[Signature]

2.04	AFINE, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, EN ÁREAS DE DESPLANTE DE TERRACERÍAS,	M2	3,711.58
2.05	CAPA DE FILTRO DE 30 cm DE ESPESOR, CON TEZONTLE GRANULAR SIN FINOS CON TAMAÑOS	M3	1,091.31
2.06	SUBBASE DE 20 cm DE ESPESOR COMPACTADA CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 100% DE SU P.V.S.M. (SE	M3	742.32
2.07	BASE HIDRAULICA DE 20 cm DE ESPESOR COMPACTADA CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 100% DE SU P.V.S.M. (SE	M3	767.52
2.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-6) PARA RIEGO DE	M2	3,559.01
2.09	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON UN MÓDULO DE	M2	3,221.09
3	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
3.01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE:	M2	1,587.57
3.02	GUARNICIÓN SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15x20x40 CM, DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 200	ML	1,248.50
3.03	EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO B, EN UNA PROFUNDIDAD DE	M3	532.87
3.04	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA A 1er. Km. FUERA	M3	692.93
3.05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA A KM SUBSECUENTES	M3/KM	3,830.00
3.06	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% EN ÁREA DE BANQUETAS CON MAQUINARIA	M2	1,402.28
3.07	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE-TEPETATE), COMPACTADO AL 90% DE	M3	669.91
3.08	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CON UN F'C=200 KG/CM2	M2	1,369.08
4	<b>DRENAJE SANITARIO</b>		
4.01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN REDES DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	628.52
4.02	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MAQUINARIA PARA ALOJAR TUBERÍAS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: SU	M3	561.69
4.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA A 1er. KM. FUERA DE LA OBRA EN	M3	730.20
4.04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA OBRA,	M3	4,016.10
4.05	PLANTILLA DE TEPETATE FINO CON UN ESPESOR DE 10 CM. COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES AL 90%	M3	57.64
4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PVC SERIE 20 DE 315 mm DE DIÁMETRO. INCLUYE PRUEBAS DE	ML	611.07
4.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE 6M DE LONGITUD,	ML	14.45
4.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DEPOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15" DE DIAMETRO PARA	ML	14.45
4.09	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADO POR MEDIOS	M3	508.39
4.1	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE CODO Y SILLETA DE PVC SERIE 20 DE 6X12 PULG., TUBO DE PVC SERIE 20	PZA	130.00
4.11	REGISTRO PARA DESCARGA SANITARIA DE MEDIDAS: 0.60 x 0.40, CON UNA PROF. PROMEDIO DE 0.50 m;	PZA	0.00
4.12	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.50 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=250	PZA	16.00
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA COMÚN. INCLUYE:	PZA	17.00
4.14	BOCA DE TORMENTA DE 60 X 60 MTS CMS INTERIOR,, INCLUYE:CASTILLOS DE 10*15 @ 2.50, EXCAVACION,	PZA	0.00
5	<b>AGUA POTABLE</b>		
5.01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA REDES DE AGUA POTABLE, P. U. O. T.	ML	1,227.00
5.02	EXCAVACIÓN EN CEPA EN MATERIAL TIPO B PARA ABRIR CAJA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA	M3	142.20
5.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA LA COLOCACIÓN DE	M3	184.86
5.04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE	M3	1,016.73
5.05	PLANTILLA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN ZANJAS, APISONADO CON PISÓN DE MANO AL 85% DE SU	M3	48.96
5.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO RD 32.5 DE 3" DE DIAM. INCLUYE: PRUEBAS	ML	1,185.00
5.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA Fo. Go (FIERRO GALVANIZADO) DE 3" DE DIAM. INCLUYE: PRUEBAS	ML	42.00
5.08	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS	M3	190.68
5.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 3" X 3", INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE	PZA	4.00
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 4" X 3", INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE	PZA	2.00
5.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 6" X 3", INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE	PZA	0.00
5.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE 3" INCLUYE CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
5.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 3"X90 INCLUYE CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE	PZA	0.00
5.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 3"X45 INCLUYE CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE	PZA	8.00
5.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 3" DIAM PVC HIDRAULICO. INCLUYE: CORTES	PZA	5.00
5.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 3" DIAM PVC. INCLUYE: CORTES NECESARIOS	PZA	5.00
5.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE 3" DIAM PVC. INCLUYE: CORTES NECESARIOS	PZA	4.00
5.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE 6"x4" DIAM PVC. INCLUYE: CORTES NECESARIOS	PZA	0.00
5.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBault DE 3" DIAM PVC. INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL	PZA	5.00
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBault DE 4" DIAM PVC. INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL	PZA	3.00
5.21	RECONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA TIPO COBRE SEGÚN PLANO PROPORCIONADO POR EL SMAPAM (SIN	PZA	124.00
5.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FJUO PARA SECCIONAMIENTO DE 3"	PZA	5.00
5.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FJUO PARA SECCIONAMIENTO DE 4"	PZA	0.00

5.24	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1, DISEÑO CONFORME A PLANO VALIDADO	PZA	5.00
6	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
6.01	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLO TRAFICO SOBRE GUARNICIÓN), INCLUYE: MICRO ESFERA,	ML	1,248.50
6.02	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES), INCLUYE: MICRO	M2	47.75
6.03	RETIRO Y RECOLOCACION DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES, INCLUYE: REPOSICION DE BASE PARA	PZA	20.00
6.04	TALA DE ARBOL DE ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M, INCLUYE: CORTE CON MOTOSIERRA ELÉCTRICA,	PZA	31.00
6.05	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL LAUREL DE FLOR O ADELFA DE 2.00 MTS, INCLUYE: MANTENIMIENTO,	PZA	0.00
6.06	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO A MANO, CARGA Y	M2	4,990.34
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA MARCA JUMBO MODELO CENTRO HISTORICO CON CLAVE	PZA	0.00
FC	<b>FUERAS DE CATALOGO</b>		
FC-01	REGISTRO PARA DESCARGA SANITARIA DE MEDIDAS: 0.60 x 0.40, CON UNA PROF. PROMEDIO DE 0.50 m;	PZA	130.00
FC-02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PVC SERIE 30 DE 315 mm DE DIÁMETRO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	152.40
FC-03	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC SERIE 20 DE 8", INCLUYE: REGISTRO DE MEDIDAS GENERALES	PZA	1.00
FC-04	BOCA DE TORMENTA DE 0.70 X 1.98 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 0.80MTS, INCLUYE: 4 CASTILLOS DE	PZA	1.00
FC-05	BOCA DE TORMENTA DE 0.70 X 1.98 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 0.80MTS, INCLUYE: 4 CASTILLOS DE	PZA	1.00
FC-06	BOCA DE TORMENTA COMPUESTA DE DOS MODULOS DE 0.91 X 1.62 MTS INTERIOR CADA UNO ALTURA	PZA	1.00
FC-07	BOCA DE TORMENTA DE 0.60 X 0.60 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 1.45MTS, INCLUYE: 4 CASTILLOS DE	PZA	1.00
FC-08	BOCA DE TORMENTA DE 4.64 X 0.40 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 0.80MTS, INCLUYE: 6 CASTILLOS DE	PZA	1.00
FC-09	DEMOLICION DE MURO DE 14CM DE ESPESOR EN AREA DE PUENTE POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE:	M2	91.36
FC-10	EXCAVACION PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MANUALES EN BOVEDAS DE PUENTE EN MATERIAL TIPO B,	M3	75.36
FC-11	LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS F'C=250 KG/CM2 SOBRE	M2	144.30
FC-12	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO TEZONTLE EN CAPAS NO MAYORES A 20 cm DE ESPESOR	M3	54.28
FC-13	CADENA DE DESPLANTE DE 30 X 30 CM DE CONCRETO, ARMADA CON 6 VARS. DEL NO. 3 , CON ESTRIBOS DEL	ML	42.84
FC-14	CASTILLO K1 DE 30X30CMS DE CONCRETO, ARMADA CON 6 VARS. DEL NO. 3 , CON ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM	ML	52.28
FC-15	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM. DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON	M2	93.50
FC-16	CADENA DE CERRAMIENTO DE 10 X 30 CM DE CONCRETO, ARMADA CON ARMEX, F'C DE 250KG/CM2 , INCLUYE:	ML	39.29
FC-17	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA TRANSFORMADOR A BASE DE PANEL W DE MEDIDAS GENERALES	PZA	1.00
FC-18	APLANADO REPELLADO EN MUROS DE TABIQUE, DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MORTERO CEMENTO-	M2	204.97
FC-19	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE, DE 2 MM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	95.92
FC-20	RETIRO Y RECONEXION DE TRANSFORMADOR INCLUYE: 32 METROS DE CABLE XLP 2+1 CAL 4, 16M DE CABLE	PZA	1.00
FC-21	RESTAURACION DE PORTON EN AREA DE PUENTE, INCLUYE: PINTURA, RETIRO DE AREAS DAÑADAS EN PARTE	PZA	1.00
FC-22	RECONEXIÓN DE 8 TOMAS DOMICILIARIAS TIPO COBRE SEGÚN PLANO PROPORCIONADO POR EL SMAPAM (SIN	PZA	1.00
FC-23	INSTALACIÓN DE TUBERÍA, PVC SERIE 20 DE 215 mm DE DIÁMETRO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	20.55
FC-24	BOCA DE TORMENTA DE 0.40X1.06 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 0.80MTS, INCLUYE: EXCAVACION,	PZA	1.00
FC-25	BOCA DE TORMENTA DE 0.40X1.06 MTS INTERIOR ALTURA PROMEDIO DE 0.80MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA,	PZA	1.00
FC-26	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON UN MÓDULO DE RUPTURA	M2	97.06
FC-27	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CON UN MÓDULO DE RUPTURA	M2	103.61
FC-28	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL MAGNOLIA DE 2.00 MTS, INCLUYE: MANTENIMIENTO, ABONO, RIEGO	PZA	54.00
FC-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MODELO RD-RD-11-62-43, INCLUYE:	PZA	54.00
FC-30	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AZUL EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES),	M2	17.35
FC-31	ESCALÓN DE 30CM DE HUELLA Y 18CM DE PERALTE FORJADOS A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	ML	20.00

ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE

### RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No.	FECHA:	PERIODO DE EJECUCION:		MONTO:
		DEL:	AL:	
1 ( UNO )	11 de agosto de 2020	9 de julio de 2020	11 de agosto de 2020	\$ 543,694.29
2 ( DOS )	11 de agosto de 2020	9 de julio de 2020	11 de agosto de 2020	\$ 630,429.16
3 ( TRES )	24 de agosto de 2020	11 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020	\$ 802,110.56
3 ( TRES ) COMPLEMENTARIA	24 de agosto de 2020	11 de agosto de 2020	24 de agosto de 2020	\$ 334,144.15
4 ( CUATRO )	4 de septiembre de 2020	24 de agosto de 2020	4 de septiembre de 2020	\$ 1,233,512.55
5 ( CINCO )	7 de octubre de 2020	4 de septiembre de 2020	7 de octubre de 2020	\$ 1,868,005.83
6 ( SEIS )	16 de noviembre de 2020	7 de octubre de 2020	16 de noviembre de 2020	\$ 1,493,644.50
7 ( SIETE )	2 de diciembre de 2020	16 de noviembre de 2020	2 de diciembre de 2020	\$ 1,319,801.86
8 ( OCHO ) EXCEDENTES	10 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020	5 de diciembre de 2020	\$ 249,203.68
9 ( NUEVE ) EXCEDENTES, CFC	10 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020	5 de diciembre de 2020	\$ 384,138.38
10 ( DIEZ ) CFC	10 de diciembre de 2020	2 de diciembre de 2020	5 de diciembre de 2020	\$ 683,159.04
<b>IMPORTE ESTIMADO:</b>				\$ 9,541,844.00
<b>IMPORTE DEL CONTRATO:</b>				\$ 8,858,684.96
<b>AMPLIACION:</b>				\$ 683,159.04
<b>CONVENIO:</b>				\$ -
<b>IMPORTE TOTAL</b>				\$ 9,541,844.00

### GARANTIAS

FIANZA No.	FECHA:	VALOR DE FIANZA	DE LA COMPAÑIA DE FIANZAS:	ANTE:	OBSERVACIONES:
4433-01571-8	30 de junio de 2020	\$ 2,657,605.49	Aseguradora Aserta S.A de C.V. Grupo Financiero	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON GTO.	30% DEL CONTRATO
4433-01572-7	30 de junio de 2020	\$ 885,868.50	Aseguradora Aserta S.A de C.V. Grupo Financiero	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON GTO.	10% DEL CONTRATO
4433-01929-5	12 de enero de 2021	\$ 954,184.40	Aseguradora Aserta S.A de C.V. Grupo Financiero	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON GTO.	10% DEL MONTO EFECTUADO

### SANCIONES

NINGUNA
---------

### RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO No.PMM/DOPM/LS/PEMC/PAV-JUAREZ/2020-01  
 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

### OBSERVACIONES

NINGUNA
---------

Este programa es público.  
 Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.

POR LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
DIR DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO  
SUPERVISOR: ARQ. SANDRA M. GARCIA ALCANTAR  
CONTRALOR: LIC. MARÍA DE JESÚS ZAVALA GUTIÉRREZ



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Contraloría Municipal

POR SEDESHU

REPRESENTANTE:

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE:

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE:

POR EL CONTRATISTA

RESIDENTE: ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN  
CONTRATISTA: C. MANUEL ORTEGA CERRATO  
CONTRATISTA: C. JESUS RAMIREZ QUEVEDO

*Manuel Ortega Guzman*  
*Manuel Ortega Cerrato*  
*Jesús Ramírez Quevedo*

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al de desarrollo social"