


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELEÓN, GTO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN



TOTAL (X)

PARCIAL ()

CONTRATISTA: C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA
REPR. LEGAL: C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MORELEÓN, GTO.
LOCALIDAD: MORELEÓN, GTO.
MUNICIPIO: MORELEON, GTO
REGISTRO PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0393-2008









ANTECEDENTES

CONTRATO No: PMM/DOPM/LS/RM/PAV-GERANIO/2020-01
DE FECHA: miércoles, 5 de agosto de 2020
CONV. MODIF.: NO APLICA
DE FECHA: NO APLICA
MONTO: \$2,228,016.03
AMPLIACIÓN: NO \$0.00
REDUCCIÓN POR SANCIÓN: NO \$0.00
TOTAL EJERCIDO: \$2,228,016.03
INICIO SEGÚN CONTRATO: 17 de agosto de 2020
TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 14 de noviembre de 2020
PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS NATURALES
INICIO REAL: 17 de agosto de 2020
TERMINACIÓN REAL: 14 de noviembre de 2020
PRÓRROGA: NO
CONV. MODIF.: NO NO APLICA

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUGAR DE RECEPCIÓN:
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELEÓN, GTO

FECHA DE RECEPCIÓN:
1 de diciembre de 2020

INTERVIENEN		
CARGO	NOMBRE	FIRMAS
<u>POR LA PRESIDENCIA:</u>		
PRESIDENTE MUNICIPAL	MTRO. JORGE ORTIZ ORTEGA	
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO	PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA	
CONTRALOR MUNICIPAL	LIC. MARIA DE JESUS ZAVALA GUTIERREZ	
<u>QUIEN RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO	
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA	
<u>POR LA SCTR</u>		
VISITADOR MUNICIPAL	ING. ERIKA DUEÑEZ AGUILAR	
<u>POR EL CONTRATISTA O EMPRESA:</u>		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA	C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA	
RESIDENTE DE LA OBRA	ING. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA	

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR PARTE DE EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.; EL CUAL CUENTA CON TRABAJOS COMO: EXCAVACIONES PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION DE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TEZONLITE-GRAVA-TEPETATE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON MODULO DE RUPTURA DE 42 KG/CM2 RR7, BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR CON LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE RECEPCION PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIN OLVIDAR Y ACLARAR QUE LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL SE COMPROMETEN EN ATENDER LAS SOLICITUDES POR PARTE DEL MUNICIPIO A TRAVEZ DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LAS REPARACIONES QUE SEAN NECESARIAS EN EL LUGAR DE LA OBRA POR TRABAJOS MAL REALIZADOS Y/O SURGIDOS DEVIDOS A LOS VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PMM/DOPM/LS/RM/PAV-GERANIO/2020-01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.		
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE DIMENSIONES DE 0.80' X 1.20' M A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51 MM) TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 MT DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51 MM). INCLUYE 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PARA SOPORTE, ROTULACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	1.00
1.02	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEJANDO REFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	1962.99
1.03	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.	M3	78.65
1.04	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.	M3	16.18
1.05	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO A 1er. Km. FUERA DE LA OBRA, EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3	142.25
1.06	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA OBRA, EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO P.U.O.T.	M3/KM	853.50
2.01	EXCAVACIÓN EN CORTES PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	1081.73
2.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA HASTA A 1er. Km. FUERA DE LA OBRA EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3	1406.25
2.04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJA A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA OBRA, EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3/KM	8437.50
2.05	AFINE, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, EN ÁREAS DE DESPLANTE DE TERRACERÍAS, COMPACTADO A UN 90% AASHTO COMO MÍNIMO, INCLUYE: CONSERVACIÓN DE LA HUMEDAD HASTA LA COLOCACIÓN DE LA SIGUIENTE CAPA, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1564.85
2.06	CAPA DE SUBRASANTE DE 40 cm DE ESPESOR, CON MATERIALES QUE CUMPLAN CON LO DICTADO EN LA NORMA N-CMT-1-03/02, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: MAQUINARIA, MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, CONSERVACIÓN DE LA HUMEDAD HASTA LA COLOCACIÓN DE LA SIGUIENTE CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	625.95
2.07	BASE HIDRAULICA DE 20 cm DE ESPESOR COMPACTADA CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 100% DE SU P.V.S.M. (SE RECOMIENDA UTILIZAR TEZONLITE DE LA REGIÓN DE 1 1/2" A FINOS, MAS GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS Y GRAVA DE 3/4" A FINOS Y TEPEATE EN PROPORCIÓN APROX. 50-20-20-10) INCLUYE: MAQUINARIA, MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, CONSERVACIÓN DE LA HUMEDAD HASTA LA COLOCACIÓN DE LA SIGUIENTE CAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	312.97
2.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (ECI-6) PARA RIEGO DE IMPREGNACIÓN, A RAZÓN DE 1.5 LTS/M². INCLUYE: POREO CON ARENA A RAZÓN DE 5 LT/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA RETIRAR EL EXCEDENTE RESULTANTE DEL POREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1455.16
2.09	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 16 CM. DE ESPESOR, CON UN F'C=270 KG/CM2 A LOS 28 DÍAS, REVENIMIENTO DE 10 A 12 CM., T.M.A. DE 1 1/2", ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO, INCLUYE: JUNTAS DE DILATACIÓN EN ÁREAS MÁXIMAS DE 9 M2 CON CORTADORA DE DISCO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRADO, CALAFATEADO CON SELLADOR DE JUNTAS HORIZONTALES APLICACIÓN EN CALIENTE ELASTOFEST O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	1,455.16
3.01	TRAZO Y NIVELACIÓN CON USO DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS. P.U.O.T.	M2	501.29

3.02	GUARNICIÓN SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15x20x40 CM, DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2. R.N. T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, JUNTAS DE DILATACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	367.67
3.03	EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO B, EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.40 MTS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	168.02
3.04	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA A 1er. Km. FUERA DE LA OBRA EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3	218.43
3.05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETA A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA OBRA, EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO P.U.O.T.	M3/KM	1,310.58
3.06	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% EN ÁREA DE BANQUETAS CON MAQUINARIA LIGERA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA POR MEDIOS MECANICOS, P.U.O.T.	M2	420.05
3.07	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE-TEPETATE), COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	M3	168.02
3.08	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, R.N. T.M.A. 3/4". INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS A CADA 3 M., TERMINADO ESCOBILLADO, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	420.05
3.09	GUARDALOSA SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15x20x40 CM, DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2. R.N. T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, JUNTAS DE DILATACIÓN, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	173.90
4.01	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLO TRAFICO SOBRE GUARNICIÓN), INCLUYE: MICRO ESFERA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	367.67
4.02	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CRUCE DE PEATONES), INCLUYE: MICRO ESFERA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	44.85
4.03	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: BARRIDO A MANO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES Y ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,962.99
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO			
CFC.01	SUMINISTROY COLOCACION DE BOLARDO MODELO CDMX DE ACERO DE 0.17 M DE DIAMETRO Y 1.05 M DE ALTO, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO, MATERIAL DE FIJACION, FLETE E INSTALACIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00
CFC.02	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO III EN ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	15.36
CFC.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA ABRIR ZANJA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE HASTA 1er. Km. FUERA DE LA OBRA EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3	19.97
CFC.04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE A KM SUBSECUENTES FUERA DE LA OBRA, EN VEHÍCULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO P.U.O.T.	M3/KM	93.23
CFC.05	PLANTILLA DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN ZANJAS PARA RECIBIR TUBERIA APISONADO CON PISÓN DE MANO AL 85% DE SU P.V.S.M. CON ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	3.84
CFC.06	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	10.95
CFC.07	CONSTRUCCION EN OBRA DE BASE PARA CIMENTO DE POSTE DE ALUMBRADO DE 50 X 50 CM DE SECCION Y 60 CM DE ALTURA, ELABORADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 H.O. INCLUYE :SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 ANCLAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES DE MATERIALES, NIVELADO, SOLDADURA, CORTES, DOBLECES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	4.00
CFC.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 40 X 40 X 40 CM EN MEDIDAS EXTERIORES. INCLUYE :VARILLA A TIERRA FISICA DE 5/8" x 3.05 ML, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	4.00

ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU RESIDENTE DE OBRA EL ING. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

[Handwritten signatures and initials]

RELACION DE APORTACIONES

		CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	100.00%	\$2,228,016.03	\$2,228,016.03	\$0.00
SUMA		\$2,228,016.03	\$2,228,016.03	\$0.00

RELACION DE PAGOS

PAGO No.	FECHA:	PERIODO DE EJECUCION:		MONTO:
		DEL:	AL:	
ANTICIPO 50%	11/08/2020	-----	-----	\$668,404.81
ESTIMACION 1 (UNO)	08/10/2020	17 de agosto de 2020	7 de octubre de 2020	\$829,871.69
ESTIMACION 2 (DOS) y FINIQUITO	20/11/2020	8 de octubre de 2020	14 de noviembre de 2020	\$1,398,144.34
SUMA ESTIMADO:				\$2,228,016.03
TOTAL:				\$2,228,016.03
SALDO A CANCELAR:				-\$0.00

GARANTIAS

No FIANZA	FECHA:	VALOR DE LA GARANTIA	COMPANIA AFIANZADORA	ANTE:	OBSERVACIONES:
2079552	06/08/2020	\$ 668,404.81	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON; GTO	FIANZA DE ANTICIPO POR EL 30%
2079553	06/08/2020	\$ 222,801.60	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON; GTO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10%
2094386	01/12/2020	\$ 222,801.60	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON; GTO	FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 %

SANCIONES

NO








RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO N° PMM/DOPM/LS/RM/PAV-GERANIO/2020-01 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, Y POR ELLO LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LA CALIDAD, DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES; POR SU PARTE LA EMPRESA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA

[Handwritten signatures and marks]

FIRMAN		
CARGO	NOMBRE	FIRMAS
<u>POR LA PRESIDENCIA:</u>		
PRESIDENTE MUNICIPAL	MTR. JORGE ORTIZ ORTEGA	
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO	PROF. JORGE LUIS LOPEZ ZAVALA	
CONTRALOR MUNICIPAL	LIC. MARIA DE JESUS ZAVALA GUTIERREZ	
<u>QUIEN RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO	
SUPERVISOR DE OBRA	ING. ALEJANDRO LOPEZ ZAVALA	
<u>POR LA SCTR</u>		
VISITADOR MUNICIPAL	ING. ERIKA DUEÑEZ AGUILAR	
<u>POR EL CONTRATISTA:</u>		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA	C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA	
RESIDENTE DE LA OBRA	ING. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELÓN, GTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ACTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE MORELÓN, GTO., SIENDO LAS
ESTANDO PRESENTES EN ESTE ACTO LOS C.C.:

10:30 DEL DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: **ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO**

RESIDENTE DE OBRA, CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL:

C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA

SUPERVISOR DE OBRA:

ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA

A FIN DE PROCEDER A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

OBRA:

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MORELÓN, GTO.

MISMOS QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO No.:

PMIM/DOPM/LS/RIM/PAV-GERANIO/2020-01

QUE CELEBRARON "EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE SU

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE:

C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA

EN FECHA **miércoles, 5 de agosto de 2020**

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A VERIFICAR LOS TRABAJOS, OBSERVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD EN BASE AL MONTO DEL CONTRATO ASIGNADO.

VISTO LO ANTERIOR SE CONCLUYE LO SIGUIENTE:

NO SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS CON ANTERIORIDAD.

ASIMISMO, Y A FIN DE LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO DE ESTOS TRABAJOS Y EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA MATERIA; SE LE ESTABLECE COMO PLAZO PERENTORIO 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE ESTA ACTA, PARA QUE PRESENTE AQUELLOS DOCUMENTOS PENDIENTES, PUES EN CASO CONTRARIO LA OMISIÓN DE LO PREVISTO MOTIVARÁ LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL CONTRATO Y LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LA LEY. A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SIRVEN DE FUNDAMENTO LOS ARTÍCULOS 110 Y 117 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LOS ARTÍCULOS 244, 245, 246 DEL REGLAMENTO DE LA LEGISLACIÓN PREVIAMENTE CITADA.

SIN MÁS QUE ASENTAR EN LA PRESENTE SE DA POR TERMINADA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA
SUPERVISOR DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN, GTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ACTA DE CIERRE FINANCIERO

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

CONTRATISTA: C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA PADRÓN UNICO GTO-SOP/PUC-0393-2008

ANTECEDENTES

CONTRATO No.:	PMW/DOPM/LS/RM/PAV-GERANIO/2020-01	DE FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2019
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:		\$	2,228,016.03
IMPORTE CONVENIO:			
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$	2,228,016.03
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:			lunes, 17 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:			sábado, 14 de noviembre de 2020
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO:			NO APLICA
CONVENIO MODIFICATORIO No.:			NO APLICA
FECHA DE CONVENIO MODIFICATORIO:			NO APLICA
FECHA REAL DE INICIO:			lunes, 17 de agosto de 2020
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:			sábado, 14 de noviembre de 2020

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
SUPERVISOR DE OBRA ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA

POR LA CONTRATISTA:

CONTRATISTA: C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA

MOTIVOS

EL CONTRATISTA NOTIFICÓ A LA CONTRATANTE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y HA PRESENTADO EL PROYECTO DE FINIQUITO, POR LO QUE REALIZA EL ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y SE IDENTIFICAN LOS SALDOS DEL CONTRATO:

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

SALDO A CANCELAR: -\$ 0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODOS	IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	lunes, 17 de agosto de 2020	miércoles, 7 de octubre de 2020 \$ 715,406.63
ESTIMACION 2 (DOS) y FINIQUITO	jueves, 8 de octubre de 2020	sábado, 14 de noviembre de 2020 \$ 1,205,296.84
		SUBTOTAL \$ 1,920,703.47
		IVA \$ 307,312.56
		TOTAL IVA INCLUIDO \$ 2,228,016.03
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 2,228,016.03	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 2,228,016.03	
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES	\$ -	
SALDO A CANCELAR	-\$ 0.00	

QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE ADMINISTRATIVO Y EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

GARANTIAS

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2079552	DE FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2020	IMPORTE:	\$668,404.81
FIANZA DE ANTICIPO No.	2079553	DE FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2020	IMPORTE:	\$222,801.60

MOROLEÓN GUANAJUATO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. SIRVEN DE FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 110 Y 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y LOS ARTÍCULOS 244, 245, 246 DEL REGLAMENTO DE LA LEGISLACIÓN PREVIAMENTE CITADA.

OBSERVACIONES

EN CASO DE NO PRESENTARSE EL CONTRATISTA O CONSULTOR A FIRMAR Y PARA VALIDEZ DE ESTA ACTA BASTARÁ QUE CONTENGA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA RESPECTIVA Y DEL SUPERVISOR DE OBRA.

ARQ. JORGE ALBERTO DÍAZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. GABRIELA GARCÍA GARCÍA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO LÓPEZ ZAVALA
SUPERVISOR DE OBRA