

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No.

PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MOROLEÓN/2020-01

DE FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 IMPORTE \$ \$ 3,190,113.10

| | | | | | |
|---|----|----|------------|----|------|
| FECHA DE INICIACION | 11 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA DE TERMINACION | 9 | DE | DICIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA DE INICIO REAL | 11 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA DE TERMINACION REAL | 9 | DE | DICIEMBRE | DE | 2020 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN RECALENDARIZACION. | | DE | | DE | |

EN OFICIO No. _____ DEL _____ DE _____ DE _____

FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA EN OFICIO No. _____ DEL _____ DE _____ DE _____

CONVENIOS ADICIONALES

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
CALLE CEIBA S/N. EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.

FECHA DE RECEPCION
17 DE FEBRERO DE 2021

INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

MTRO. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE JESUS ZAVALA GUTIERREZ
CONTRALOR

ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. ANGEL DAVID VEGA GALLARDO
SUPERVISOR DE OBRA

POR PARTE DE SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA
REPRESENTANTE DE SEGURIDAD PUBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

C. GRACIELA GARCIA RAYA
CONTRATISTA

ARQ. MARIA ISABEL GALLARDO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

Guadalupe Hugueta Cordero
Imp. Auditor y Vigilancia de obra Pública STRC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Contraloría
Municipal

[Handwritten signature: Teresa Margarita Pérez Palma]
TERESA MARGARITA PEREZ PALMA

[Handwritten signature: Graciela García Raya]

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO. PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MOROLEÓN/2020-01

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE DARÁ A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN. SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

| CLAVE | CONCEPTO | U | CANT. |
|-------|---|-------|----------|
| | PRELIMINARES | | |
| 1.01 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN PLANTA ALTA ELIMINANDO TRAMOS DE PRETEL, ENTORTADOS, CHAFLANES | M2 | 264.39 |
| 1.02 | DEMOLICIÓN DE BASE PARA TINACOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.03 | RETIRO DE TUBERIAS EXISTENTES VARIOS DIAMETROS E INTEGRACIÓN DE RAMALES DE INSTALACIONES A TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. INCLUYE: PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES, RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE. | LOTE | 1.00 |
| 1.04 | RETIRO Y REUBICACION A TERCERA ETAPA DE ANTENA DE COMUNICACIONES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 1.05 | TRAZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN PLANO CORRESPONDIENTE EN PLANTA REVENTÓN Y ESCUADRA, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE TRAZO. P.U.O.T. | M2 | 264.39 |
| 2.00 | ACARREOS | | |
| 2.01 | CARGA MANUAL A CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA EN AZOTEA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, TRASPALCOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 99.14 |
| 2.02 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, PRIMER KM., MATERIAL MEDIDO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 99.14 |
| 2.03 | ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA A KILOMETROS SUBSECUENTES, MATERIAL MEDIDO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | KM-M3 | 793.15 |
| 3.00 | ESTRUCTURA | | |
| 3.01 | FABRICACIÓN DE CASTILLO DE REFUERZO K-1, SECCIÓN DE 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8", E DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, INCLUYE: GANCHOS, TRALAPES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 236.00 |
| 3.02 | CASTILLO DE REFUERZO K-2, SECCIÓN DE 15 X 30 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", E DE 1/4" @ 20 | ML | 72.00 |
| 3.03 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN, VACIADO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=250 | M3 | 41.14 |
| 3.04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 EN TRABES Y | KG | 2,189.64 |
| 3.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA APARENTE COLUMNAS Y LOSA RETICULAR CON | M2 | 604.38 |
| 3.06 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=2,350 KG/CM2 EN NERVADURAS, | KG | 468.13 |
| 3.07 | FÁBRICACIÓN DE CERRAMIENTO INTERMEDIO (CR-3) ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y | ML | 7.30 |
| 3.08 | FABRICACIÓN DE CERRAMIENTO INTERMEDIO (CR-4) ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y | ML | 23.58 |
| 3.09 | FABRICACIÓN DE CERRAMIENTO (CR-1) ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. | ML | 36.44 |
| 3.10 | FABRICACIÓN DE CERRAMIENTO (CR-2) ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. | ML | 41.87 |
| 3.11 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO-SOLDADA FY=5,000 KG/CM2 EN LOSAS, | M2 | 263.93 |
| 3.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETON DE POLIESTINERO DE DIMENSIONES GENERALES DE 60 X 60 | M2 | 187.20 |
| 4.00 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | |
| 4.01 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO E=13CM, DE DIMENSIONES NOMINALES | M2 | 265.67 |
| 4.02 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO E=26CM, DE DIMENSIONES NOMINALES | M2 | 85.32 |
| 4.03 | REPELLADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON ESPESOR APROXIMADO DE 2.0 CM A | M2 | 19.49 |
| 4.04 | APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON ESPESOR APROXIMADO DE 2.0 CM, | M2 | 554.94 |
| 4.05 | APLANADO EN BOQUILLAS DE VANOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON ESPESOR | ML | 40.86 |
| 4.06 | FABRICACIÓN DE SOBREFIRME DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEM-CAL- | M2 | 229.26 |
| 4.07 | RELLENO O ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-TEZONTLE 1:4:12 PARA DAÑ PENDIENTES DE | M3 | 36.95 |
| 4.08 | ELABORACIÓN DE CHAFLÁN A BASE DE UNA HILADA DE TABIQUE DE BARRO 7 X 14 X 28 CM Y DE | ML | 72.34 |
| 4.09 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR A DOS | M2 | 1,122.28 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN, GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|------|--|-------------|--------------|
| 4.10 | RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE AZULEJO MODELO TAHITI, COLOR BEIGE, DE 0.20 X 0.30 M, | M2 | 63.32 |
| 4.11 | ELABORACIÓN DE CONCRETO EN CENEFAS DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN | ML | 10.40 |
| 4.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO A BASE DE LOSETA CERAMICA MARCA VITROMEX LINEA | M2 | 258.30 |
| 4.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8 CM A BASE DE LOSETA CERAMICA MARCA VITROMEX | ML | 183.69 |
| 4.14 | APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON ESPESOR APROXIMADO DE 2.0 CM, | M2 | 263.84 |
| 4.15 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR A DOS | M2 | 286.23 |
| 4.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MUROS A BASE DE LOSETAS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN FRÍO PARA LOSAS Y PRETILES, SERIE ACRITON MARCA FESTER CON FIBRA REFORZADA, SELLADOR ACRÍLICO PREVIO, DOS CAPAS DE | M2 | 36.15 |
| 4.17 | IMPERMEABILIZANTE EN COLOR BLANCO CON DURABILIDAD DE 10 AÑOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 263.93 |
| 5.00 | ESCALERA DE ACCESO 066 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERA PRINCIPAL METÁLICA EN DOS RAMPAS Y DESCANSO EN EL ACCESO A PLANTA ALTA ES-2 DE MEDIDAS GENERALES 2.25 X 6.00 M Y 4.3 M DE ALTURA ESTRUCTURADA MEDIANTE VIGAS METÁLICAS PESADAS I.P.R. DE 4" X 8" (VER DETALLE EN PLANO CORRESP.) CON DESCANSO MIXTO DE 2.25 X 0.90 M METÁLICO Y DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 10CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADO CON PIEDRA PIÑON, ACABADO LAVADO EN BASTIDOR DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1/4" X 38 X 68 MM Y BASE DE LAMINA DE FIERRO CALIBE 14, ASTM-A36, VEINTE ESCALONES A BASE DE BASTIDOR DE ANGULO ESTRUCTUAL DE 1/4" X 38 X 68 MM DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, COLADO CON PIEDRA PIÑON Y ARMADO CON VARILLA DEL #4 A CADA 15CMS EN SENTIDO LARGO Y 25CMS EN SENTIDO CORTO, ACABADO LAVADO, SOPORTADOS POR ESCUADRAS DE PLACA METÁLICA DE 1/2" A-36 SECCION TRIANGULAR DE B=0.26 M X H=0.158 M. PASAMANOS DE TUBO DE 2" EN TODO SU DESARROLLO CON SOPORTES EN PORTERÍA DE LA MISMA SECCIÓN Y DOS REDONDOS METÁLICOS TAMBIÉN A LO LARGO DE 3/4" ENTRE EL PASAMANOS Y ESCALONES. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMER GRIS CALIDAD COMEX, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE SEMIMATE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO CALIDAD COMEX APLICADA CON PISTOLA, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA 0.00 | 2.00 0.00 |
| 6.00 | ESCALERA DE ACCESO A DORMITORIOS CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN OBRA DE UNA RAMPA EN EL ACCESO A PLANTA ALTA ES-1 DE MEDIDAS GENERALES 1.50 X 5.85 M Y 4.3 M DE ALTURA ESTRUCTURADA MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 15 CM EN EL SENTIDO LARGO Y @ 25 CM EN EL SENTIDO CORTO, CON 21 ESCALONES DE TABIQUE DE BARRO ROJO NORMALES FORJADOS A LA RAMPA Y HUELLAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8X8 DE NARIZ BOLEADA Y ACABADO LAVADO EN PIEDRA PIÑON T.M.A. 1/2". PERALTES APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: RANURADO PARA SU EMPOTRAMIENTO A CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, CIMBRA COMÚN EN TODO EL ÁREA, ANDAMIAJE, AMARRES, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 0.00 |
| 7.00 | PUERTAS Y CANCLERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PAC-1, UNA EN AREA DE VISITAS DE PLANTA BAJA (1A. ETAPA), ASI COMO EN PLANTA ALTA DE 3A. ETAPA CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M, MARCA MASONITE, LINEA LISA, CON BASTIDOR DE MADERA Y NUCLEO DE POLIURETANO RETARDANTE CONTRA FUEGO, CUBIERTA A BASE DE DOS LÁMINAS LISAS DE ACERO, ACABADO TIPO POLIESTER HORNEADO, COLOR BLANCO, CON PERILLA-CERRADURA TUBULAR PARA ENTRADA, MARCA FANAL, MODELO BOLTON, CODIGO 615BALA, ACABADO LATON ANTIGUO Y TRES BISAGRAS MARCA FANAL, SERIE B10, CODIGO B10L400, ACABADO LATONADO. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 7.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PAC-2, EN LOS SANITARIOS DEL SERVICIO 066, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M, MARCA MASONITE, LINEA LISA, CON BASTIDOR DE MADERA Y NUCLEO DE POLIURETANO RETARDANTE CONTRA FUEGO, CUBIERTA A BASE DE DOS LÁMINAS LISAS DE ACERO, ACABADO TIPO POLIESTER HORNEADO, COLOR BLANCO, CON PERILLA-CERRADURA TUBULAR PARA ENTRADA, MARCA FANAL, MODELO BOLTON, CODIGO 615BALA, ACABADO LATON ANTIGUO Y TRES BISAGRAS MARCA FANAL, SERIE B10, CODIGO B10L400, ACABADO LATONADO. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL (X)

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 7.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PAL-1, EN AREA DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE 066, CON MEDIDAS DE 0.96 X 2.75 M Y ANTEPECHO DE 0.65 X 0.96 M, A BASE DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4 " Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM CON CRISTAL TRASLÚCIDO DE 6.00 MM DE ESPESOR, CONTEMPLA CERRADURA DE EMBUTIR, MARCA FANAL, MODELO MANIJA/MANIJA DOBLE CILINDRO, CODIGO 400 PB, COLOR BLANCO OSTION Y TRES BISAGRAS MARCA FANAL, SERIE B10, CODIGO B10PB250, ACABADO EN PINTURA BLANCA, INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PAL-2, EN ACCESO AL SERVICIO 066, CON MEDIDAS DE 1.10 X 2.75 M Y ANTEPECHO DE 0.65 X 1.10 M, A BASE DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4 " Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM CON CRISTAL TRASLÚCIDO DE 6.00 MM DE ESPESOR, CONTEMPLA CERRADURA DE EMBUTIR, MARCA FANAL, MODELO MANIJA/MANIJA DOBLE CILINDRO, CODIGO 400 PB, COLOR BLANCO OSTION Y TRES BISAGRAS MARCA FANAL, SERIE B10, CODIGO B10PB250, ACABADO EN PINTURA BLANCA, INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES PAL-3, EN ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 066, CON MEDIDA GENERAL DE 1.26 X 2.75 M, CADA HOJA DE 0.63 M POR LA MISMA ALTURA Y ANTEPECHO DE 0.65 X 1.26 M, A BASE DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4 " Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM CON CRISTAL TRASLÚCIDO DE 6.00 MM DE ESPESOR, CONTEMPLA CERRADURA DE EMBUTIR, MARCA FANAL, MODELO MANIJA/MANIJA DOBLE CILINDRO, CODIGO 400 PB, COLOR BLANCO OSTION Y TRES BISAGRAS MARCA FANAL, SERIE B10, CODIGO B10PB250, ACABADO EN PINTURA BLANCA, INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL CAN-1 EN SALA DE CÓMPUTO DE 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 3.77 X 2.75 M, CON UNA HOJA CORREDIZA DE 1.20 X 2.10 M, ANTEPECHO DE 1.20 X 0.65 Y FIJO DE 2.63X2.75 M A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CERRADURA DE EMBUTIR DE GANCHO, MARCA FANAL, MODELO SIN MANIJAS LLAVE TETRA, CODIGO CS1-TX-455CR, COLOR CROMO SATINADO Y CHAPETON INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA FANAL, CODIGO 176BEIGE, COLOR BEIGE, INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL CAN-2 EN DIRECCIÓN DE 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 4.45 X 2.75 M, CON UNA HOJA CORREDIZA DE 1.20 X 2.10 M, ANTEPECHO DE 1.20 X 0.65 M Y FIJO DE 3.31 X 2.75 M A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CERRADURA DE EMBUTIR DE GANCHO, MARCA FANAL, MODELO SIN MANIJAS LLAVE TETRA, CODIGO CS1-TX-455CR, COLOR CROMO SATINADO Y CHAPETON INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA FANAL, CODIGO 176BEIGE, COLOR BEIGE. INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 7.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA TRAGALUZ CAN-6 EN AZOTEA DE AREA COMUN DE DORMITORIOS (3A. ETAPA), CON MEDIDAS GENERALES DE 2.80 X 3.10 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" X 4" EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" X 4" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM CON LATERALES DE CRISTAL DE 6 MM Y UNA VENTILA DE MOSQUITERO DE 0.20 X 1.40 M (VER PLANO), CUBIERTA DE POLICARBONATO DE ALTA DURABILIDAD DE 10 MM DE ESPESOR COLOR NATURAL, INCLUYE: PIJAS DE FIJACIÓN A CADA 70 CM, FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN EN GENERAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO . P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-1 CON MEDIDAS GENERALES DE 0.68 X 1.20 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" EN COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y ACRILICO TRANSPARENTE DE 12.00 MM DE ESPESOR CON BARRENOS DE 3/8" DE DIÁMETRO EN FORMA RADIAL. INCLUYE: EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1.00 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL (X)

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|------|---|-----|------|
| 7.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-2 EN SERVICIO 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 0.30 X 2.75 M, CON UNA HOJA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA DE 0.30 X 0.57 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR, INCLUYE: BALANCES Y DOS CIERRES BRIO GUILLOTINA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO, INLCUYE: FELPAS EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-3 EN SANITARIO 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 0.60 X 1.07 M, CON UNA HOJA CORREDIZA TIPO GUILLOTINA DE 0.60 X 0.55 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑO DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR, INCLUYE: BALANCES Y DOS CIERRES BRIO GUILLOTINA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO, INLCUYE: FELPAS EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-4 EN SANITARIOS DE DORMITORIOS SEG. PÚB., CON MEDIDAS GENERALES DE 1.20 X 0.30 M, CON UNA CORREDIZA DE 0.62 X 0.30 M, A BASE DE MANGUETERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR. CIERRE BRIO PARA CORREDIZA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO Y PANTALLA PERIMETRAL EXTERIOR A BASE DE PLACA DE ACERO ASTM-A36 DE 1/4" DE ESPESOR, CON PRIMER Y ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO OSTION. INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 7.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-5 EN DORMITORIO MUJERES, CON MEDIDAS GENERALES DE 1.20 X 2.75 M, CON UNA CORREDIZA DE 0.60 X 0.57 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR. CIERRE BRIO PARA CORREDIZA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO. INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 7.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-6 EN ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 1.75 X 2.75 M, CON UNA CORREDIZA DE 0.87 X 0.57 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR. CIERRE BRIO PARA CORREDIZA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO. INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 7.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-7 EN ÁREA DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 1.75 X 1.93 M, CON UNA CORREDIZA DE 0.87 X 0.57 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL DE 6.00 MM DE ESPESOR. CIERRE BRIO PARA CORREDIZA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO. INCLUYE: FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 7.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA V-8 EN SERVICIO 066, CON MEDIDAS GENERALES DE 2.80 X 0.30 M, CON DOS CORREDIZAS: UNA DE 0.68 X 0.30 M Y OTRA DE 0.75 X 0.30 M, A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2 1/4" Y TRAVESAÑOS DE 1 1/2" COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL TRANSLÚCIDO DE 6.00 MM DE ESPESOR. INCLUYE: CIERRE BRIO (UNO EN CADA VENTANA) PARA CORREDIZA MARCA CUPRUM, CODIGO GN-550, COLOR BLANCO Y PANTALLA PERIMETRAL, EXTERIOR A BASE DE PLACA DE ACERO ASTM-A36 DE 1/4" DE ESPESOR, FONDO PRIMER Y ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO OSTION. INCLUYE: SOLDADURA, FELPAS, EMPAQUES, VINILOS Y SILICÓN BLANCO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 8.00 | HERRERIA | | |
| 8.01 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA H-10 EN SÉPTICO DE DORMITORIOS A BASE DE DOS HOJAS DE ACERO DE DIMENSIONES DE 1.35 X 2.75 Y ANTEPECHO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS DE 0.65 X 1.35 M, A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y LAMINA ENDUELADA CAL. 18 CON CERRADURA DE PASADOR DE ACERO Y PORTACANDADO. INCLUYE: ANCLAS, BISAGRAS, MARCO Y CONTRAMARCO, PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DIRECCIÓN. ARQ., MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 0.00 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|-------|---|-----|-------|
| 8.02 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CELOSÍA H-15C COMO PROTECCIÓN EXTERIOR EN AREA DE OPERATIVO 066 (VIENE DE BANCO DE ARMAS), A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" X 1", SOLDADOS A SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 1/4" X 1", CON DIMENSIONES GENERALES DE 0.30 X 3.10 M DE ALTURA, ANCLAJE A MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y PIJAS. INCLUYE: SOLDADURA Y RESANES A CELOSÍA DE 1A. ETAPA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PRIMER, PINTURA ESMALTE, COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 8.03 | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CELOSÍA H-17 EN DUCTO DE SANITARIOS DE MEDIDAS GENERALES DE 0.90 X 3.70 MTS, A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA DE 1" X 1/4" FIJADO A MURO, Y TRAVESAÑOS CON PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" X 1" SOLDADOS A MARCO PERIMETRAL, CON PUERTA DE ABATIBLE DE 0.90 X 1.20 M MARCOPERIMETRAL DE SOLERA DE 1" X 1/4", FIJADA POR MEDIO DE DOS BISAGRAS DE BARRIL DE 2" X 2" SOLDADAS A MARCO PERIMETRAL, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, SOLDADURA Y RESANES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, PRIMER, PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 9.00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | | |
| 9.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE DE EXTINTOR PARA EMPOTRAR MARCA FANEX, DE MEDIDAS 0.36 X 0.62 M Y 0.23 CM DE PROFUNDIDAD A BASE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 28 CON ETIQUETA IMPRESA. INCLUYE: RANURADO O PREPARACIÓN EN MURO DE 30 CM, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 0.00 |
| 9.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESIÓN CONTENIDA LÍNEA INDUSTRIAL MARCA FANEX, CARGADO DE FE-36 CLEAB GUARD, CALIBRE 14 Y 6 KG DE CAPACIDAD. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 9.03 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y USO MEDIANTE TABLETAS DE SOBREPONER EN MURO DE 0.25 X 0.35 M CON GRÁFICOS EN VINIL. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 10.00 | CARPINTERIA | | |
| 10.01 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE CARPINTERÍA MCA-1 (LOCKERS) EN VESTIDOR DE HOMBRES DE MEDIDAS GENERALES 3.06 X 2.02 DE ALTURA CON 40 GAVETAS Y PUERTAS DE 0.38 X 0.38 M CADA UNA A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 3/4" EN CADA DIVISIÓN Y EL MUEBLE EN GENERAL, ZOCLO DE MADERA DE 4" DE ALTURA, ENTINTADO COLOR CHOCOLATE Y LAQUEADO SEMIMATE CALIDAD COMEX, CADA PUERTA LLEVARÁ CERRADURA PHILLIPS MODELO 130 CERROJO TIPO GANCHO ACABADO CROMADO. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES, CHAPAS, TRASLADO A OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 10.02 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE CARPINTERÍA MCA-2 (LOCKERS) EN VESTIDOR DE MUJERES DE MEDIDAS GENERALES 1.92 X 2.02 DE ALTURA CON 25 GAVETAS Y PUERTAS DE 0.38 X 0.38 M CADA UNA A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 3/4" EN CADA DIVISIÓN Y EL MUEBLE EN GENERAL, ZOCLO DE MADERA DE 4" DE ALTURA, ENTINTADO COLOR CHOCOLATE Y LAQUEADO SEMIMATE CALIDAD COMEX, CADA PUERTA LLEVARÁ CERRADURA PHILLIPS MODELO 130 CERROJO TIPO GANCHO ACABADO CROMADO. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES, CHAPAS, TRASLADO A OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 10.03 | ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE CARPINTERIA MCA-3 PARA ESTACIÓN DE CAFÉ DE SERVICIO 066, DE MEDIDAS GENERALES DE 1.18 ANCHO X 1.00 ALTO X 0.60 PROFUNDIDAD, A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 3/4", ZOCLO DE MADERA DE 4" DE ALTURA, ENTINTADO COLOR CHOCOLATE Y LAQUEADO SEMIMATE CALIDAD COMEX. CADA PUERTA LLEVARÁ CERRADURA PHILLIPS MODELO 130 CERROJO TIPO GANCHO ACABADO CROMADO. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES, CHAPAS, TRASLADO A OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 11.00 | INSTALACION ELECTRICA | | |
| 11.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN "D" TIPO NQOD244AB12F CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 50 AMP INCLUIDO MARCA SQUARED D (NQOD244AB12F). INCLUYE: RANURADO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO-110 MARCA SQUARE D, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 19 MM INCLUYE CORTES Y CONEXIONES, INCLUYE: | | | |
|---|---|-----|--------|
| 11.03 | MATERIAL, DESPERDICIOS, GUÍAS DE ALAMABRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE: POLIDUCTO 19 MM, BOTE INTEGRAL | MTS | 489.00 |
| 11.04 | METÁLICO DE 4" X 4", CABLE THW CALIBRE 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: POLIDUCTO DE 19 MM, CAJA | PZA | 39.00 |
| 11.05 | CHALUPA METÁLICO DE 4" X 2" RANURADO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO: INCLUYE POLIDUCTO DE 19 MM, CAJA | PZA | 19.00 |
| 11.06 | CHALUPA METÁLICO DE 4" X 2" RANURADO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP, TIPO MODUS MARCA | PZA | 29.00 |
| 11.07 | BTCINO CON TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE, TIPO MODUS MARCA BTCINO CON TAPA DE 1 | PZA | 29.00 |
| 11.08 | VENTANA COLOR BLANCO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA, TIPO MODUS MARCA BTCINO CON TAPA DE | PZA | 15.00 |
| 11.09 | 1 VENTANA COLOR BLANCO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO YD-300 C/B MONTALE MARCA TECNOLITE 52 WATTS 127 | PZA | 4.00 |
| 11.10 | VOLTS O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LTL-3280 OFICIO I MARCA TECNOLITE 84 WATTS 127 | PZA | 28.00 |
| 11.11 | VOLTS O SIMILAR EN CALIDAD Y COTO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO ARBOTANTE ANTORCHA H-1085/S TREVISO MARCA | PZA | 6.00 |
| 11.12 | TECNOLITE 50 W, 127 VOLTS O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS ANTILLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMO, CAL. 10 AWG. | PZA | 5.00 |
| 11.13 | MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES Y CONEXIONES, GUIADO Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS ANTILLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMO, CAL. 12 AWG, | MTS | 673.72 |
| 11.14 | MARCA CONDUMEX, INCLUYE: CORTES Y CONEXIONES, GUIADO Y DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | MTS | 297.23 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL (X)

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG MARCA CONDUMEX, | | | |
|---|---|------|--------|
| 11.15 | INCLUYE: CORTES Y CONEXIONES, GUIADO Y DESPERDICIOS MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | MTS | 396.31 |
| 11.16 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA REALIZADA POR PERITO AUTORIZADO POR LA C.F.E., VERIFICACIÓN DE OBRA LA CUAL CONSTA DE 4 VISITAS A LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO AL ART. 28 DE LA LEY DEL SERVIDOR PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CONSTA DE: VERIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE CONST. INSTALACIÓN ELECTRICA, PRUEBA ELECTRICA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.00 | CISTERNA A TINACOS | | |
| 12.01 | RETIRO Y REUBICACION EN OTRO SITIO Y NIVEL DE TINACOS, INCLUYE, TAPONAMIENTOS DE TUBERIAS, | PZA | 2.00 |
| 12.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: | ML | 29.62 |
| 12.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 38 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: | ML | 7.04 |
| 12.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 25 MM DE DIÁMETRO, | ML | 76.89 |
| 12.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK DE BRONCE DE CEMENTAR DE 25 MM MARCA URREA, MODELO VRC01 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: SUMINSITRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNION DE COBRE ROSCABLE, DE 25 MM, INCLUYE MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 12.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE COBRE ROSCABLE, DE 25 MM. INCLUYE MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE COBRE ROSCABLE, DE 38 MM. INCLUYE MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA ROSCABLE DE COBRE ROSCABLE, DE 51 MM. INCLUYE MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 12.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR MARCA ROTOPLAS PARA 5 SERVICIOS A LA VEZ, DE 150 LTS. INCLUYE: TERMOTANQUE, PANEL O COLECTOR SOLAR, ESTRUCTURA BASE, KIT DE CONEXIONES, MANO DE OBRA CALIFICADA, BASES DE CONCRETO, DE 15 X 30 CM, EQUIPO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 13.00 | RED HIDRÁULICA INTERIOR | | |
| 13.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 13 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURADO, SOLDADURA, EMPAQUES, COPLES, CONEXIONES Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.O.U.T. | ML | 30.75 |
| 13.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURADO, SOLDADURA, EMPAQUES, COPLES CONEXIONES Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 15.33 |
| 13.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 25 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURADO, SOLDADURA, EMPAQUES, COPLES, CONEXIONES Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 10.41 |
| 13.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS DE 38 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURADO, SOLDADURA, EMPAQUES, COPLES, CONEXIONES Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 4.90 |
| 13.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CROMADA, INCLUYE: MANERAL, NIPLE Y CHAPETON DE 13 MM DE DIÁMETRO MARCA DICA MODELO 4018 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, ALINEAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 13.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VALVULA DE CONTROL ANGULAR DE LATON COMPACTA MARCA DICA MODELO 3401STC DE 13 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACION, ALINEAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 13.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2" X 1/2" DE 40 CMS LG PARA LAVABO Y TARJA MARCA DICA, MODELO 4140AL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETES, ACARREO, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 14.00 | INSTALACION SANITARIA | 0.00 | 0.00 |

D.

A

J

R

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL (X)

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEON ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|-------|--|------|-------|
| 14.01 | RECONEXIÓN DE TUBOS VENTILADORES DE PVC DE 2", BAJADA DE AGUA PLUVIAL Y DE AGUAS NEGRAS DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, MEDIANTE LA LIBERACIÓN DE LAS PREPARACIONES DE LA PRIMERA ETAPA Y LA INTEGRACIÓN DE PLANTA ALTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU CONEXIÓN, COPLE, SELLADOR, RANURADO, CONEXIÓN A TUBERÍA, PRUEBAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | SAL | 8.00 |
| 14.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO EXTREMOS LISOS, INSTALADO HORIZONTAL Y VERTICALMENTE EN OBRA NUEVA, ENTRE TERRENO, PISOS, ARMADOS DE ESTRUCTURA COMO CADENAS, LOSAS, COLUMNAS, TRABES, MUROS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, COPLE DE CONEXIÓN, SELLADOR, RANURADO, CONEXIÓN A REGISTROS, PRUEBAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | ML | 41.07 |
| 14.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO EXTREMOS LISOS, INSTALADO HORIZONTAL Y VERTICALMENTE EN OBRA NUEVA, ENTRE TERRENO, PISOS, ARMADOS DE ESTRUCTURA COMO CADENAS, LOSAS, COLUMNAS, TRABES, MUROS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, SELLADOR, RANURADO, CONEXIÓN A REGISTROS, PRUEBAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | ML | 28.23 |
| 14.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE DE VENTILACIÓN MARCA REXOLITE O SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO, DE PVC SANITARIO DE CEMENTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 14.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA METÁLICA MODELO 282-H, MARCA HELVEX CON SALIDA DE 50 MM DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR A TUBERÍA DE PVC INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, SELLADOR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 14.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA METÁLICA MODELO 444-X EN BAJADA PLUVIAL MARCA HELVEX CON SALIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO, PARA CONECTAR A TUBERÍA DE PVC INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, SELLADOR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 15.00 | MUEBLES SANITARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 15.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO CERÁMICO DE DOS PIEZAS (TAZA Y TANQUE BAJO DE 5 LITROS), COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, MODELO CADET 3 FLOWISE EL. INCLUYE: VALVULA ANGULAR, MANGUERA COFLEX, CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, JUNTA PROHEL DE CERA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 15.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS MARCA URREA, MODELO 242 ACABADO CROMADO CON MANERAL GT MISMA MARCA LÍNEA GRAN TURISMO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 15.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO OVALIN PARA EMPOTRAR, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO MODELO CADET UNIVERSAL CON CESPOL METÁLICO CROMADO. INCLUYE: CONEXIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SELLADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 7.00 |
| 15.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO CERÁMICO COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, MODELO CASCADEA CON SPUD DE 19 MM Y DESAGÜE DE 2" CON FLUXOMETRO MANUAL DE PALANCA VISIBLE MARCA HELVEX MODELO 285-19. INCLUYE: CUBREPIJAS, MANIJA PARA ACCIÓN DE DESCARGA, VÁLVULAS Y HERRAJES, JUNTA PROHEL DE CERA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 15.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @0.10 M EN A.S., RECUBIERTA CON MARMOL TRAVERTINO EN SUPERFICIES EXPUESTAS Y ZOCCO DE 0.08 M EN ESCUADRA AL MURO DE 2.00 X 0.45 X 0.10 M DE ESPESOR. CON DOS HUECOS PARA ALOJAR LAVABO REDONDO TIPO OVALÍN, Y REDONDEO EN ESQUINA DE 15 CM DE RADIO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLADO EN GENERAL, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 15.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @0.10 M EN A.S., RECUBIERTA CON MARMOL TRAVERTINO EN SUPERFICIES EXPUESTAS Y ZOCCO DE 0.08 M EN ESCUADRA AL MURO DE 3.00 X 0.55 X 0.10 M DE ESPESOR. CON DOS HUECOS PARA ALOJAR LAVABO REDONDO TIPO OVALÍN, Y REDONDEO EN ESQUINA DE 15 CM DE RADIO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLADO EN GENERAL, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 15.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @0.10 M EN A.S., RECUBIERTA CON MARMOL TRAVERTINO EN SUPERFICIES EXPUESTAS Y ZOCCO DE 0.08 M EN ESCUADRA AL MURO DE 1.20 X 0.45 X 0.10 M DE ESPESOR. CON HUECO PARA ALOJAR LAVABO REDONDO TIPO OVALÍN, Y REDONDEO EN ESQUINA DE 15 CM DE RADIO, INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLADO EN GENERAL, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.P.U.O.T. | PZA | 2.00 |

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL (X)

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEON, GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|-------|---|-----|------|
| 15.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA PARA PARED CAT. 94401107 EN SÉPTICO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM MARCA TRAMONTINA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 45 X 55 X 25 CM, LLAVE NARIZ CROMADA MARCA URREA MOD. 18-L Y CESPOL DE PLOMO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN ESPECÍFICA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 15.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MANERALES ANTEA MARCA HELVEX, LÍNEA OPTIMA, MODELO C-46. FABRICADO EN LATÓN CROMADO CON ENSAMBLE BÁSICO PARA EMPOTRAR DOBLE PARA REGADERA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: CONEXIONES HIDRAULICAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | JGO | 3.00 |
| 15.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE PLATO FIJO, MODELO H-500, MARCA HELVEX, CON SISTEMA DE NUDO MOVIBLE Y FUNCIONAMIENTO BAJO CUALQUIER PRESIÓN DE AGUA, FABRICADA EN LATÓN CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: BRAZO CON CHAPETÓN DE 1/2". INCLUYE: CONEXIONES HIDRAULICAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3.00 |
| 15.11 | JUEGO DE MAMPARAS Y PUERTA PARA BAÑOS ÁREA HOMBRES (2 WC Y 2 MINGITORIOS) MARCA SANILOCK, MODELO 4900 COLGANTE, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO, CON ACCESORIOS CÓDIGO 4910 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAJES, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (VER PLANO DE DESPIECE EN ETAPA CORRESPONDIENTES), P.U.O.T. | JGO | 1.00 |
| 15.12 | JUEGO DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA BAÑOS ÁREA MUJERES (2 WC) MARCA SANILOCK, MODELO 4900 COLGANTE, ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO, ACCESORIOS CÓDIGO 4910 O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAJES, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (VER PLANO DE DESPIECE EN ETAPA CORRESPONDIENTE), P.U.O.T. | JGO | 1.00 |
| 15.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO TIPO LUNA DE SECCIÓN RECTANGULAR 3.00 X 0.50 M CON PERFIL DE ALUMINIO DE 1", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 15.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO TIPO LUNA DE SECCIÓN RECTANGULAR 1.65 X 0.50 M CON PERFIL DE ALUMINIO DE 1", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 15.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO TIPO LUNA DE SECCIÓN CUADRADA 0.40 X 0.40 M CON PERFIL DE ALUMINIO DE 1", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2.00 |
| 15.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO, PARA SOBREPONER EN MURO, MARCA KIMBERLY-CLARCK IN SIGHT, MODELO 92194, COLOR HUMO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5.00 |
| 15.17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS MARCA KIMBERLY-CLARK IN SIGHT, MODELO LEV-R-MATIC 9765, COLOR HUMO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JR PARA SOBREPONER | | |
| 15.18 | EN MURO, MARCA KIMBERLY-CLARK IN SIGHT, MODELO 94202, COLOR HUMO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6.00 |
| 16.00 | INSTALACION DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 |
| 16.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK DE CUATRO POSTES AJUSTABLES, DE ALUMINIO, CON DIMENSIONES DE 42" DE ALTO POR 19" DE ANCHO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ACARREO AL SITIO, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 1.00 |
| 16.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA DE P.V.C., RIGIDO DE ALTO IMPACTO, MARCA THORSMAN, SISTEMA TMK, MODELO 1720, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | ML | 93.89 |
| 16.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA, MARCA CHAROFIL, MODELO INOX-304 MG-50-620, DE 33 X 300 X 1500 MM O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | ML | 4.40 |
| 16.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO "SECCION L" DE P.V.C. RIGIDO DE ALTO IMPACTO, MARCA THORSMAN, SISTEMA TMK, PARA CANALETA DE 2" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 12.00 |
| 16.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO "SECCION T" DE P.V.C. RIGIDO DE ALTO IMPACTO, MARCA THORSMAN, SISTEMA TMK, PARA CANALETA DE 2" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 11.00 |
| 16.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4" X 2" EN MURO, MARCA PANDUIT O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 9.00 |
| 16.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO DE 4" X 2" EN PISO, MARCA PANDUIT O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 4.00 |
| 16.08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA, MARCA PANDUIT, CAT. C/KE2A6U3A, EN COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 13.00 |
| 16.09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JACK, MARCA PANDUIT, CAT. 6A/ISO 11801 CLASS EA, COLOR AZUL O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 13.00 |
| 16.10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JACK, MARCA PANDUIT, CAT. 6A/ISO 11801 CLASS EA, EN COLOR NARANJA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 13.00 |
| 17.00 | INSTALACION TELEFONICA | | |
| 17.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 25 MM, COLOR NEGRO, INCLUYE: RANURADO EN MURO DE TABIQUE, CORTES Y CONEXIONES, MATERIAL, DESPERDICIOS, GUIAS DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | ML | 74.58 |
| 17.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CHALUPA DE 4" X 2" EN MURO, MARCA BTICINO, COD. 503MS, LÍNEA OVAL, HECHA EN POLIPROPILENO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 10.00 |
| 17.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE RESINA CON CHASIS DE TRES MODULOS (DOS ABERTURAS), MARCA BTICINO, COD. QN100R/3B, LÍNEA QZ EVOLUCION, COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 10.00 |
| 17.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JACK TELEFONICO, MARCA BTICINO, COD. QN5858/11, LÍNEA QZ EVOLUCION, COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 20.00 |

D

JK

A

Handwritten signature

Handwritten signature

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEON ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

17.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TELEFONICO, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, LINEA ESTANDAR,
TRANSPARENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. ML 130.51

0.00 FUERAS DE CATALOGO

F.C-1 ELABORACION DE CELOCIA PERIMETRAL EN ESCALERA A BASE DE MARCO PERIMETRAL DE SOLERA DE
ACERO AL CARBON DE DE 1" X 1/4", FIJADO A MURO Y TRAVESAÑOS SUJETADOS AL MARCO
PERIMETRAL, TUBULAR CUADRADO DE 1"X1"SOLDADA A MARCO PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, PINTURA EN COLOR NEGRO MATE, COLOCACION , HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. PZA 1.00

F.C-2 ELABORACION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN AREAS DE ESCALERA PARA TENER ACCESO A
LAS MISMAS. A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN COLOR GRIS DE 10CM DE ESPESOR, CON
MOLDE SEGUN SUPERVISION, INCLUYE: DESMOLDANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
SELLADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. M2 165.00

F.C-3 REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60X80 CM, PEGADO CON MORTERO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE SOLERA DE 1" X 2 1/2" COLADA A BASE DE
CONCRETO ESTAMPADO EN COLOR GRIS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. PZA 2.00

F.C-4 ELABORACION DE DOMO EN AREA DE ESCALERAS DE ACCESO A VESTIDORES, CON MEDIDAS
GENERALES DE 6.00 X 0.40 MTS. A BASE DE CUADRADO CAL 14 CON TRAVESAÑOS A CADA 40CM Y CON
UNA CUBIERTA DE POLICARBONATO BCO. PZA 1.00

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MOROLEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

RELACION DE ESTIMACIONES

| NUMERO | PERIODO | AL | 11-oct-20 | IMPORTE |
|------------------|-----------|----|-----------|-----------------|
| 1 (UNO) | 11-sep-20 | AL | 11-oct-20 | \$ 552,896.94 |
| 2 (DOS) | 12-oct-20 | AL | 11-nov-20 | \$ 684,133.65 |
| 3 (TRES) | 12-nov-20 | AL | 24-nov-20 | \$ 625,471.26 |
| 4 (CUATRO) | 25-nov-20 | AL | 06-dic-20 | \$ 700,607.90 |
| 5 (CINCO Y FII | 07-dic-20 | AL | 09-dic-20 | \$ 627,003.35 |
| | | | | \$ 3,190,113.10 |
| CONTRATADO | | | | \$ 3,190,113.10 |
| AMPLIACION | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL | | | | \$ 3,190,113.10 |
| EJERCIDO | | | | \$ 3,286,170.26 |
| SALDO A CANCELAR | | | | \$ 96,057.16 |

SANCIONES

NINGUNA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' and several scribbles.

MUNICIPIO DE MORELEON, GTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

OBRA: EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE MORELEON

MUNICIPIO: MOROLEÓN ,GTO

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. GTO-SOP/PUC-0462-2012

GARANTIAS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|------------|----|------|-------|----|------------|
| FIANZA No. | 10326-01287-0 | DEL | 2 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 | VALOR | \$ | 957,033.93 |
| CIA. DE FIANZAS | | AFIANZADORA INSURGENTES | | | | | | | | |
| ANTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | CONCEPTO 30% DEL MONTO CONTRATADO | | | | | | | | |
| FIANZA No. | 10326-01288-1 | DEL | 2 | DE | SEPTIEMBRE | DE | 2020 | VALOR | \$ | 319,011.31 |
| CIA. DE FIANZAS | | AFIANZADORA INSURGENTES | | | | | | | | |
| ANTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | CONCEPTO 10% DEL MONTO CONTRATADO | | | | | | | | |
| FIANZA No. | 10326-01761-3 | DEL | 17 | DE | FEBRERO | DE | 2021 | VALOR | \$ | 319,011.31 |
| CIA. DE FIANZAS | | AFIANZADORA INSURGENTES | | | | | | | | |
| ANTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | CONCEPTO 10% DEL MONTO CONTRATADO | | | | | | | | |

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO HACER.

OBSERVACIONES



MRO. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Teresa Margarita Pérez Parais
TERESA MARGARITA PEREZ PARALIS
SEGURIDAD PUBLICA
REPRESENTANTE DE SEGURIDAD PUBLICA

ARQ. JORGE ALBERTO DIAZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. Angel David vega gallardo
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Graciela Connera R.
C. GRACIELA GARCIA RAYA
CONTRATISTA

ARQ. MARIA ISABEL GALLARDO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

H. G. P.
Gpe. Hipólito Zamudio O.
Insp. Auditor y Vigilante de
Obra Pública STPC.